

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения № 308/01/2024 от 12.12.2024

г. Слободской

26.01.2026 в 10.00

Предмет контроля:

Проверка исполнения обязательств концессионного соглашения за 2025 год.

Срок проведения проверки: с 26.12.2025 по 26.01.2026.

Проверяемый период: 2025 год.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий соглашения, в том числе обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения, а также сроков исполнения обязательств

Комиссия по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения в составе:

ЖЕЛВАКОВА

Ирина Викторовна

ШУПЛЕЦОВ

Петр Игоревич

- глава города Слободского, председатель комиссии

- первый заместитель главы администрации города Слободского, заместитель председателя комиссии

ХЛЫБОВ

Игорь Александрович

- консультант управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского, секретарь комиссии

Члены комиссии:

ГУРИНА

Екатерина Сергеевна

- главный бухгалтер централизованной бухгалтерии администрации города Слободского

КОПЫТОВА

Наталья Юрьевна

- начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского

МИХАЙЛОВА

Ксения Борисовна

ПЛОТНИКОВ

Андрей Геннадьевич

- заведующая правовым отделом администрации города Слободского

- консультант управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского

СИМОНОВ

Владислав Викторович

ЧУРАКОВА

Екатерина Валентиновна

- заместитель директора ООО «УК «Север» (по согласованию)

- начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского

ШУЛАКОВА

Марина Николаевна

- заведующая отделом архитектуры и строительства, главный архитектор города Слободского

ЩЕКУРИНА

Наталья Геннадьевна

От концессионера:

Директор ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского»

Журавлев Денис Юрьевич

- заместитель главы администрации города
Слободского

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля установлено следующее:

1. Согласно приложению 4 к концессионному соглашению № 308/01/2024 от 12.12.2024 выполнены следующие мероприятия:

Наименование мероприятий	Выполненные работы	Срок проведения работ	Предельный размер инвестиций в тыс.руб.	Израсходовано, тыс.руб.	Результат
Реконструкция водовода по ул.Новодачная от д.№37 до скважины №13	Замена труб на трубы п/э Ø 110 мм 140 м с заменой колодца	31.12.2025	727,311	210,770	выполнено
Реконструкция водовода по ул.Набережная от ул.Горького до скважины №10	Замена труб на трубы п/э Ø 110 мм 121,5 м	31.12.2025	675,361	282,908	выполнено
Реконструкция коллектора по ул.Первомайская, 4-6	Замена труб на трубы п/э Ø 200 мм 20 м с заменой колодца	31.12.2025	100,513	52203	выполнено
Реконструкция коллектора по ул.Урицкого, 11	Замена труб на трубу п/э Ø 200 мм 34 м	31.12.2025	146,201	65,605	выполнено
Реконструкция коллектора по ул.Урицкого, 12	Замена труб на трубы п/э Ø 160 мм 50м	31.12.2025	220,774	81,426	выполнено
Реконструкция коллектора по ул.К.Маркса, 29	Замена труб на трубы п/э Ø 160 мм 44 м	31.12.2025	220,774	52,608	выполнено
Реконструкция коллектора по ул.Екатерининская, 35	Замена труб на трубы п/э Ø 160 мм 14 м	31.12.2025	88,310	26,806	выполнено
Реконструкция коллектора по ул.Екатерининская, 45	Замена труб на трубы п/э Ø 160 мм 24 м	31.12.2025	132,464	34,357	выполнено

2. Заключен договор с ООО «Кадастр плюс» на выполнение кадастровых работ от 23.01.2025 на объекты концессионного соглашения (указанные в приложении № 1), технические планы на все объекты подготовлены.

3. Плановые показатели надежности, качества и энергической эффективности достигнуты за исключением показателя «Удельный расход электрической энергии».

4. Банковская гарантия не предоставлена на 2025, 2026 гг.

Выводы:

В ходе проведения контроля установлено, что Концессионером все обязательства по выполнению мероприятий, указанных в приложении № 4 выполнены. Условия концессионного соглашения концессионером соблюдаются, за исключением предоставления Концеденту банковской гарантии на 2025, 2026 гг.

С актом контроля ознакомлен(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Копию акта получил(а): _____
(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)

Пометка об отказе ознакомления с актом контроля: _____
(подпись лица (лиц), проводившего(их) контроль)

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент, Комиссия

Желвакова И.В. _____
(ФИО, подпись, печать)

«26» 01 2026 г.

Щуплецов П.И. _____

Щекурина Н.Г. _____

Михайлова К.Б. _____

Чуракова Е.В. _____

Гурина Е.С. _____

Шулакова М.Н. _____

Копытова Н.Ю. _____

Плотников А.Г. _____

Симонов В.В. _____

Концессионер

Журавлев Д.Ю. _____
(ФИО, подпись, печать)

«26» 01 2026 г.