



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

г. Слободской, ул. Советская, 86, Кировской обл., 613150, тел.: 8 (8332) 25-53-49 (доб. 217)
E-mail: ksp-slobadm@rambler.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов»

21.11.2025

№ 24

город Слободской

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 3 раздела I плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 20.12.2024 № 19.

2. Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценка хода реализации региональных (национальных) проектов, эффективности от их реализации, в том числе в части достижения заявленных целей и показателей региональных (национальных) проектов, выполнения запланированных мероприятий, анализа рисков при реализации региональных (национальных) проектов.

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования из областного и местного бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, бюджетная и иная отчётность о ходе реализации региональных (национальных) проектов, первичные и иные документы, подтверждающие операции по использованию бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных (национальных) проектов.

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация города Слободского, отдел образования и молодежной политики, МКОУ гимназия г. Слободского, МКОУ СОШ № 14 г. Слободского, МКОУ СОШ № 7 г. Слободского, МБОУ «Средняя школа № 5», иные объекты (при необходимости).

5. Проверяемый период деятельности: 9 месяцев 2025 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 29.10.2025 по 21.11.2025.

7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

7.1. Анализ плановых и фактических расходов на реализацию мероприятий региональных (национальных) проектов.

В ходе мониторинга проведен анализ плановых и фактических расходов на реализацию мероприятий региональных (национальных) проектов в городе Слободском за 9 месяцев 2025 года (*Приложение № 1 к заключению*).

В 2025 году в городе Слободском реализуется 2 национальных проекта: «Молодежь и дети» (федеральный проект «Педагоги и наставники») и национальный проект «Инфраструктура для жизни» (федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть», «Жилье»).

Объем средств, предусмотренных в 2025 году на реализацию региональных (национальных) проектов, составляет 140 254 493,70 руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме ассигнований, направленных на реализацию региональных (национальных) проектов, приходится на федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» - 54% (75 723 000,00 руб.).

На федеральные проекты «Жилье» и «Формирование комфортной городской среды» приходится 31,7% (44 573 300,00 руб.) и 12,8% (17 887 914,00 руб.) соответственно.

Наименьший удельный вес в общем объеме ассигнований направлен на реализацию федерального проекта «Педагоги и наставники» - 1,5% (2 069 350,00 руб.).

Фактические расходы за 9 месяцев 2025 года составили 91 659 718,92 руб. или 65,4% от уточненного объема ассигнований.

Исполнение по расходам в объеме 100% (75 722 220,98 руб.) от утвержденных ассигнований сложилось в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Исполнение по расходам в рамках реализации проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Педагоги и наставники» составило 82,5% (14 750 798,18 руб.) и 57,3% (1 185 770,06 руб.) соответственно.

Всего не израсходовано ассигнований на сумму 48 594 774,78 руб. Низкий процент освоения сложился в основном за счет федерального проекта «Жилье», ассигнования по которым в сумме 44 573 300,00 руб. утверждены в бюджете города решением Слободской городской Думы от 26.09.2025 № 67/428, расходование средств планируется в 4 квартале 2025 года.

7.2. Оценка соблюдения условий предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по реализации региональных (национальных) проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий. Оценка своевременности и полноты завершения мероприятий по объектам 2025 года, выполнение показателей результативности мероприятий.

К проверке представлены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по реализации региональных (национальных) проектов:

1. Национальный проект «Молодежь и дети», федеральный проект «Педагоги и наставники». Соглашения, заключенные между Муниципальным казенным учреждением «Администрация города Слободского Кировской области» (далее – Администрация) и Министерством образования Кировской области:

1) Заработная плата советникам директора. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях от 22.01.2025 № 33713000-1-2025-004 на сумму *1 530 200,00 руб.*, с объемом субсидии в размере не более *1 514 800,00 тыс. руб.* (далее - Соглашение от 22.01.2025 № 004).

2) Ежемесячное вознаграждение советникам директора 5000,00 руб. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, местному бюджету из областного бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций от 22.01.2025 № 33713000-1-2025-007 с объемом иного межбюджетного трансферта (МБТ) в размере *539 100,00 руб.* (далее - Соглашение от 22.01.2025 № 007).

2. Национальный проект «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Соглашения, заключенные между Администрацией и Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:

1) Реализация мероприятий по формированию современной городской среды. Соглашение о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды от 17.01.2025 № 33713000-1-2024-013 на сумму *13 131 314,00 руб.*, объемом субсидии - не более *13 000 000,00 руб.* (далее - Соглашение от 17.01.2025 № 013);

2) Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 06.02.2025

№ 78-УО 2025 на сумму 4 756 600,00 руб., объемом субсидии - не более 2 378 300,00 руб. (далее - Соглашение от 06.02.2025 № 78-УО).

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть». Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 11.02.2025 № БКД-2025-3, заключенное между Администрацией и Министерством транспорта Кировской области, на сумму 75 722 222,23 руб., объемом субсидии - не более 74 965 000,00 руб. (далее - Соглашение от 11.02.2025 № БКД-2025-3).

4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Жилье». Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 16.10.2025 № 4-2025/АН, заключенное между Администрацией и Министерством строительства Кировской области, на сумму 44 573 274,00 руб., объемом субсидии - не более 44 528 700,00 руб. (далее - Соглашение от 16.10.2025 № 4-2025/АН).

Проверкой соблюдения Администрацией условий предоставления субсидий, предусмотренных вышеуказанными соглашениями, проведенная в ходе мониторинга региональных (национальных) проектов за 1 полугодие, установлено нарушение п. 3.2.5 Соглашения от 06.02.2025 № 78-УО в части несоблюдения условия о проведении строительного контроля в процессе строительства объекта капитального строительства.

В 3 квартале 2025 года выборочной проверкой нарушений условий предоставления субсидий, предусмотренных соглашениями не установлено.

7.3. Оценка своевременности и полноты завершения мероприятий по объектам 2025 года, выполнение показателей результативности мероприятий.

На основании представленных муниципальных контрактов, исполнительной документации и документов, подтверждающих оплату, проведен анализ своевременности и полноты завершения мероприятий и своевременности оплаты по объектам 2025 года.

«Молодежь и дети» (Педагоги и наставники)

Советники директора

По состоянию на 01.10.2025 объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности (оплата труда) советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (далее - советники директора) составил 1 530 250,00 руб.

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2025 года составило 920 119,59 руб., или 60,1% от утвержденной суммы ассигнований. Низкий процент освоения сложился в связи с увольнением советников директора и наличием вакантных ставок:

- в МКОУ гимназия г. Слободского - 0,5 ставки с 24.08.2025;

- в МКОУ СОШ № 7 г. Слободского - 0,5 ставки с марта по сентябрь 2025 года. По МКОУ СОШ № 7 г. Слободского сложился наименьший

процент исполнения по расходам в размере 47,3% от утвержденных ассигнований;

- в МКОУ СОШ № 14 г. Слободского - 0,5 ставки с 25.06.2025.

В связи наличием вакантных ставок советника директора образовалась экономия фонда оплаты труда и **существует риск неосвоения средств субсидии к концу 2025 года.**

Выплата 5000 руб. За счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета советникам директора производились выплаты ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5 000,00 руб.

Общий объем ассигнований, предусмотренный в бюджете города Слободского на данные выплаты по состоянию на 01.10.2025 составил 539 100,00 руб.

Кассовый расход за первое полугодие составил 265 650,47 руб., или 49,3% от утвержденной суммы ассигнований.

Наименьший процент исполнения в размере 34,9% также сложился МКОУ СОШ № 7 г. Слободского по причине вакантной ставки.

Существует риск неосвоения средств иного межбюджетного трансферта к концу 2025 года.

В ходе проверки правильности, обоснованности начислений заработной платы советникам директора (оклада и стимулирующих выплат) и своевременности ее выплаты за 9 месяцев 2025 года установлено:

Проверка своевременности выплаты заработной платы

Срок выплаты заработной платы установлен условиями трудовых договоров с работниками Учреждения: за первую часть месяца - **27 числа** текущего месяца, за вторую часть месяца - **12 числа** месяца, следующего за отработанным месяцем.

Проверкой своевременности выплаты заработной платы советникам директора за 9 месяцев установлено **7 случаев нарушений ст. 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее - БК РФ), ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее - ТК РФ) в части несвоевременной выплаты заработной платы работникам Учреждения:**

1) МКОУ гимназия г. Слободского советнику директора Богдановой В.В.:

- за 1 половину января 2025 года в сумме 8 573,74 руб. (п/п от 28.01.2025 № 59 на сумму 8 573,74 руб.), **с нарушением срока на 1 календарный день.**

2) МКОУ СОШ № 7 г. Слободского советникам директора:

- Чкаловой Е.И. за 1 половину января 2025 года в сумме 1 666,75 руб. (п/п от 28.01.2025 № 62 на сумму 1 666,67 руб.), **с нарушением срока на 1 календарный день;**

- Саламатовой Г.С. за 1 половину января 2025 года в сумме 9 682,19 руб. (п/п от 28.01.2025 № 63 на сумму 9 682,19 руб.), **с нарушением срока на 1 календарный день.**

3) МКОУ СОШ № 14 г. Слободского (*нарушения отражены в акте проверки законности и эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества МКОУ СОШ №14 г. Слободского за 2023-2024 годы и истекший период 2025 года от 27.10.2025 № 4*) советникам директора:

- Ситниковой Ксении Владимировне за 1 половину января 2025 года в сумме 5 658,98 руб. (п/п от 28.01.2025 № 58 на сумму 8 456,44 руб., реестр от 28.01.2025 № 8) **с нарушением срока на 1 календарный день**, за 2 половину апреля 2025 года в сумме 6 864,04 руб. (п/п от 19.05.2025 № 480 на сумму 15 487,17 руб., реестр от 19.05.2025 № 86) **с нарушением срока на 7 календарных дней**;

- Хлюпиной Снежане Сергеевне за 1 половину января в сумме 2 797,46 руб. (п/п от 28.01.2025 № 58 на сумму 8456,44 руб., реестр от 28.01.2025 № 8) **с нарушением срока на 1 календарный день**, за 2 половину апреля в сумме 8 623,13 руб. (п/п от 19.05.2025 № 480 на сумму 15 487,17 руб., реестр от 19.05.2025 № 86) **с нарушением срока на 7 календарных дней**.

Согласно ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начисленных, но не выплаченных в срок сумм и (или) не начисленных своевременно сумм в случае, если вступившим в законную силу решением суда было признано право работника на получение неначисленных сумм, за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

В нарушение ст. 70 БК РФ ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты заработной платы денежная компенсация советникам директора не начислялась:

1) МКОУ гимназия г. Слободского - 12,00 руб. советнику директора Богдановой В.В. за 1 календарный день просрока ($8\,573,74 \text{ руб.} \cdot 1/150 \cdot 21\% \cdot 1 \text{ день} = 12,00 \text{ руб.}$).

2) МКОУ СОШ № 7 г. Слободского:

- 2,33 руб. - советнику директора Чкаловой Е.И. за 1 календарный день просрока ($1\,666,75 \text{ руб.} \cdot 1/150 \cdot 21\% \cdot 1 \text{ день} = 2,33 \text{ руб.}$);

- 13,56 руб. - советнику директора Чкаловой Е.И. за 1 календарный день просрока ($9\,682,19 \text{ руб.} \cdot 1/150 \cdot 21\% \cdot 1 \text{ день} = 13,56 \text{ руб.}$).

3) МКОУ СОШ № 14 г. Слободского:

- 159,69 руб. - советнику директора Ситниковой К.В. ($5\,658,98 \text{ руб.} \cdot 1/150 \cdot 21\% \cdot 1 = 7,92 \text{ руб.}$, $15\,487,17 \text{ руб.} \cdot 1/150 \cdot 21\% \cdot 7 = 151,77 \text{ руб.}$);

- 88,43 руб. - советнику директора Хлюпиной С.С. ($2\,797,46 \text{ руб.} \cdot 1/150 \cdot 21\% \cdot 1 = 3,92 \text{ руб.}$, $8\,623,13 \text{ руб.} \cdot 1/150 \cdot 21\% \cdot 7 = 84,51 \text{ руб.}$).

Общая сумма не начисленной компенсации за задержку зарплаты составила 276,01 руб.

«Инфраструктура для жизни»

(Формирование комфортной городской среды)

(Приложение № 2 к заключению)

За 9 месяцев 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрацией города Слободского заключено 15 муниципальных контрактов на общую сумму 18 492 221,80 руб., в том числе:

1) 5 муниципальных контрактов на общую сумму 5 176 600,00 руб. на выполнение работ по устройству линий наружного освещения на улицах в городе Слободском:

- ул. Екатерининской от ул. Грина до ул. Первомайской;
- ул. Герцена от д. 58 до д. 92, по пер. Ковырзина от пер. Дубинина до д. 16, по ул. Ст. Халтурина от ул. Загородной до д. 54;
- ул. Железнодорожной от д. 27 а до д. 25;
- ул. Преображенской от пер. Молодежный до ул. Городищенской;
- ул. Кедровой от ул. Городищенской до ул. Вокзальной.

2) 3 муниципальных контракта на выполнение работ по устройству тротуаров на ул. Кедровой и ул. Рождественской на общую сумму 5 152 502,22 руб.;

3) 2 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту тротуаров на ул. Гагарина и ул. Красноармейской на сумму 4 013 346,96 руб.;

4) 3 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту придомовых территорий по адресам: пр. Гагарина, д. 2, пр. Гагарина, д. 4, ул. Грина, д. 32 на общую сумму 3 957 048,10 руб.;

5) 1 муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту лестничного марша на перекрёстке ул. Грина и ул. Рождественской на сумму 130 056,32 руб.;

6) 1 контракт на поставку малых архитектурных форм (урн и скамеек) на сумму 62 668,20 руб.

В проверяемом периоде выполнено работ на сумму 18 074 936,41 руб. Оплачено на сумму 15 347 562,74 руб., или 83% от цены контрактов.

В ходе мониторинга проведена проверка своевременности и полноты выполнения обязательств Администрацией и подрядчиками (поставщиками),

предусмотренных условиями муниципальных контрактов. Проверкой установлено:

1) За 9 месяцев подрядчиками исполнены обязательства по 15 муниципальным контрактам, при этом с **нарушением сроков выполнения работ на 3-24 календарных дня** выполнены обязательства по 5 муниципальным контрактам (**Приложение № 2 к заключению**). Нарушения допущены в 3 квартале 2025 года.

Претензионная работа.

В адрес подрядчиков направлено 5 претензионных писем и оплата неустойки на общую сумму 29 563,80 руб.

По двум претензиям на общую сумму 14 977,47 руб. неустойка списана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

По трем претензиям на общую сумму **14 586,33 руб.** (от 16.09.2025 № 4709-01-13 на сумму 4 371,23 руб., от 09.10.2025 № 5168-01-11 на сумму 8 593,73 руб., от 02.10.2025 № 5028-01-3 на сумму 1 621,37 руб.) **неустойка не оплачена и не списана.**

Проверкой своевременности оплаты по муниципальным контрактам (**Приложение № 2 к заключению**) установлено **6 случаев** (1 из которых допущен в 1 полугодии 2025 года) **нарушений п. 1 ст. 72 БК РФ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в части несвоевременной оплаты Администрацией выполненных работ (со сроком нарушений от 1 до 17 календарных дней)**, что создает риск возникновения дополнительных (неэффективных) расходов заказчика в случае предъявления исполнителями штрафных санкций.

Так, пунктом 4.5 муниципального контракта от 24.03.2025 № 0340200003325002169, заключенного между Администрацией и ООО «ВОЛЬТАЖ» на выполнение работ по устройству линий наружного освещения на ул. Екатерининской от ул. Грина до ул. Первомайской в г. Слободском на сумму 3 786 281, 74 руб., предусмотрена обязанность заказчика по оплате выполненных работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком в ЕИС документа о приемке.

Акт о приемке выполненных работ от 15.08.2025 № 1 на сумму 3 786 281,74 руб. подписан заказчиком 20.08.2025, при этом оплата произведена 05.09.2025, **с нарушением установленного срока на 7 календарный дней** (платежное поручение (п/п) от 05.09.2025 № 2554 на сумму 1 893 140,87 руб.).

Аналогичные нарушения сроков оплаты установлены по муниципальным контрактам:

- от 03.06.2025 № 108/2025, заключенному между Администрацией и ИП Ушахиной Е.И. на выполнение работ по устройству линий наружного освещения на ул. Герцена от д. 58 до д. 92, по пер. Ковырзина от пер. Дубинина до д. 16, по ул. Ст. Халтурина от ул. Загородной до д. 54, в г. Слободском, на сумму 287 229,07 руб. - **нарушение срока оплаты на 17 календарных дней** (акт от 30.06.2025 № 37 на сумму 287 229,07 руб., п/п от 31.07.2025 № 2278 на сумму 143 614,54 руб.);

- от 04.03.2025 № 0340200003325001165, заключенному между Администрацией и ООО «Интерстрой» на выполнение работ по устройству тротуаров по ул. Кедровой от ул. Городищенской до ул. Вокзальной по нечетной стороне, г. Слободской, на сумму 3 579 392,01 руб. - **нарушение срока оплаты на 1 календарный день** (*информация о нарушении отражена в заключении от 29.08.2025 № 17 по результатам мониторинга региональных (национальных) проектов за 1 полугодие 2025 года*);

- от 10.03.2025 № 0340200003325001273, заключенному между Администрацией и ООО «Интерстрой» на выполнение работ ремонту придомовой территории, пр. Гагарина, д. 2, г. Слободской, на сумму 1 165 972,64 руб. - **нарушение срока оплаты на 1 календарный день** (акт 04.07.2025 № 9 на сумму 1 165 972,64 руб., п/п от 16.07.2025 № 2078 на сумму 991 076,74 руб.);

- от 10.03.2025 № 0340200003325001312, заключенному между Администрацией и ООО «Интерстрой» на выполнение работ по ремонту придомовой территории, ул. Грина, д. 32, г. Слободской, на сумму 1 505 418,66 руб. - **нарушение срока оплаты на 5 календарных дней** (акт 15.07.2025 № 11 на сумму 1 505 418,66 руб., п/п от 29.07.2025 № 2218 на сумму 1 279 605,86 руб.);

- от 10.03.2025 № 0340200003325001314, заключенному между Администрацией и ООО «Интерстрой» на выполнение работ по ремонту придомовой территории, пр. Гагарина, д. 4, г. Слободской, на сумму 1 285 656,80 руб. - **нарушение срока оплаты на 1 календарный день** (акт 07.07.2025 № 10 на сумму 1 285 656,80 руб., п/п от 17.07.2025 № 2094 на сумму 1 089 600,94 руб.).

За несвоевременную оплату выполненных работ штрафные санкции заказчику не предъявлялись, в связи с чем, неэффективного расходования бюджетных средств не установлено.

«Инфраструктура для жизни»
(Региональная и местная дорожная сеть)
(Приложение № 3 к заключению)

За 9 месяцев 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Администрацией города Слободского заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму

75 722 220,98 руб. на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия на участках автомобильных дорог по улицам:

- ул. Советской от ул. Первомайской до д.115 и отд. 123 до ж/д переезда, протяженностью 2,940 км;

- ул. Октябрьской от ул. Советской до ул. Рабочей, протяженностью 0,687 км;

- ул. Вятской от ул. Рождественской до ул. Маршала Конева протяженностью 0,805 км.

В проверяемом периоде своевременно выполнены и сданы работы по 3 муниципальным контрактам на общую сумму 75 722 220,98 руб. Работы оплачены в полном объеме.

Проверкой своевременности оплаты по муниципальным контрактам за 9 месяцев 2025 года установлен **1 факт нарушения п. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ** по муниципальному контракту от 09.09.2024 № 0340200003324011065 заключенному Администрацией с АО «Вятские автомобильные дороги» на выполнение работ по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге по ул. Советской от ул. Первомайской до д.115 и отд. 123 до ж/д переезда *(информация о нарушении отражена в заключении от 29.08.2025 № 17 по результатам мониторинга региональных (национальных) проектов за 1 полугодие 2025 года).*

За несвоевременную оплату выполненных работ штрафные санкции заказчику не предъявлялись, в связи с чем, неэффективного расходования бюджетных средств не установлено.

7.4. Оценка необходимости проведения гарантийных работ на объектах 2025 года, устранение недостатков по гарантии.

За 9 полугодие 2025 год Администрацией в адрес поставщиков и подрядчиков претензий по качеству поставленных товаров и выполненных работ по муниципальным контрактам не направлялось (к проверке не представлены).

7.5. Полнота, достоверность и своевременность предоставления отчетности об использовании субсидий и выполнении мероприятий региональных (национальных) проектов.

В ходе мониторинга проведена выборочная полноты, достоверности и своевременности предоставления отчетности об использовании субсидий за 3 квартал 2025 года. Проверкой установлено:

1. *Национальный проект «Молодежь и дети», федеральный проект «Педагоги и наставники»:*

- 1) Заработная плата советникам директора. Согласно условиям п. 4.3.5. Соглашения от 22.01.2025 № 004, Администрация обязана обеспечивать представление в министерство образования Кировской области в форме электронного документа в ГИС «Электронный бюджет» следующие отчеты:

- отчет о расходовании средств субсидии (по форме согласно приложению № 4 к соглашению) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным и не позднее 10 января года, следующего за отчетным;

- отчет о достижении значений результатов использования субсидии (по форме согласно приложению № 5 к соглашению) не позднее 10 января года, следующего за отчетным.

Проверка показала, что отчет о расходовании средств субсидии за 3 квартал 2025 года составлен в ГИС «Электронный бюджет» в форме электронного документа в установленные сроки. Достоверность показателей отчета подтверждена.

2) Ежемесячное вознаграждение советникам директора. Согласно условиям п. 4.3.7. Соглашения от 22.01.2025 № 007, Администрация обязана обеспечивать представление в министерство образования Кировской области в форме электронного документа в ГИС «Электронный бюджет» следующие отчеты:

- отчет о расходовании (по форме согласно приложению № 4 к соглашению) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет о достижении значений результатов использования иного МБТ (по форме согласно приложению № 5 к соглашению) не позднее 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

Проверка показала, что отчет о расходовании средств иного МБТ за 3 квартал 2025 года в форме электронного документа составлен в ГИС «Электронный бюджет» в установленные сроки. Достоверность показателей отчета подтверждена.

2. Национальный проект «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

1) Реализация мероприятий по формированию современной городской среды. Согласно условиям п. 4.3.5.1. Соглашения от 17.01.2025 № 013, Администрация обязуется обеспечивать представление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в форме электронного документа в ГИС «Электронный бюджет» следующие отчеты:

- отчет о расходах Бюджета муниципального образования «город Слободской», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (по форме согласно приложению № 4 к соглашению), не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет о достижении значений результатов использования субсидии (по форме, согласно приложению № 5 к соглашению), не позднее 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

Отчет о расходах за 3 квартал составлен в ГИС «Электронный бюджет» в установленные сроки. Достоверность показателей отчетности подтверждена.

2) Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов. Согласно условиям п. 4.3.6 Соглашения от 06.02.2025 № 78-УО 2025, Администрация обязуется обеспечивать представление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области следующие отчеты:

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (по форме согласно приложению № 3 к соглашению), не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет о достижении значений результатов использования субсидии (по форме, согласно приложению № 4 к соглашению), не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

Отчет о расходах за 3 квартал составлен по установленной соглашением форме. Достоверность показателей отчета подтверждена.

3) Национальный проект «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть». Согласно условиям п. 4.3.6. Соглашения от 11.02.2025 № БКД-2025-3, Администрация обязуется обеспечивать представление в министерство транспорта Кировской области следующие отчеты:

- о расходовании, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (по форме, согласно приложению № 4 к соглашению), в течение 3 рабочих дней после приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), ежегодные - не позднее 10 января года, следующего за отчетным;
- отчет об использовании субсидии (по форме согласно приложению № 5 к соглашению) - по мере выполнения работ (оказания услуг). Ежегодные - не позднее 31 декабря года предоставления субсидии;
- отчет о достижении значений результатов использования субсидии (по форме, согласно приложению № 6 к соглашению), не позднее 31 декабря года предоставления субсидии.

Представленные к проверке отчеты об использовании субсидии составлены по установленным формам, достоверность показателей отчетности подтверждена.

4) Национальный проект «Инфраструктура для жизни», федеральный проект «Жилье». Согласно условиям п. 4.3.6.1, 4.3.6.2 Соглашения от 16.10.2025 № 4-2025/АН, Администрация обязуется обеспечивать представление в министерство строительства Кировской области следующие отчеты:

- о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (по форме, согласно приложению № 3 к соглашению), ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодный – не позднее 15 января года, следующего за отчетным;
- отчет о достижении значений результатов использования субсидии (по форме, согласно приложению № 4 к соглашению), не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Отчеты в 3 квартале не составлялись, т.к. соглашение заключено в 4 квартале 2025 года.

Выводы:

1. В 2025 году в городе Слободском реализуется 2 национальных проекта: «Молодежь и дети» (федеральный проект «Педагоги и наставники») и национальный проект «Инфраструктура для жизни» (федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть», «Жилье»).

2. Объем средств, предусмотренных в 2025 году на реализацию региональных (национальных) проектов, составляет 140 254 493,70 руб.

3. Фактические расходы за 9 месяцев 2025 года составили 91 659 718,92 руб. или 65,4% от уточненного объема ассигнований.

Не израсходовано ассигнований на сумму 48 594 774,78 руб. Низкий процент освоения сложился в основном по причине реализации мероприятий по переселению граждан в рамках федерального проекта «Жилье» на сумму 44 573 300,00 руб. в 4 квартале 2025 года.

4. В 3 квартале нарушений условий предоставления субсидии из областного бюджета, предусмотренных соглашениями не выявлено.

5. За 9 месяцев 2025 года поставщиками нарушены сроки выполнения работ на 3 - 24 календарных дня по 5 муниципальным контрактам (нарушения допущены в 3 квартале). Администрацией ведется претензионная работа.

6. Общеобразовательными учреждениями допущено 7 случаев нарушений ТК РФ в части несвоевременной выплаты заработной платы советникам директора и не выплаты денежной компенсации в связи с этим.

7. За 9 месяцев 2025 года Администрацией допущено 7 случаев нарушений законодательства о закупках в части несвоевременной оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам, со сроком нарушений на 1-17 календарных дней. За несвоевременную оплату штрафные санкции Администрации не предъявлялись, в связи с чем неэффективных расходов в связи с их выплатой не установлено.

Предложения:

1. Рассмотреть настоящее заключение и в пределах имеющихся полномочий принять меры по устранению отмеченных в нем нарушений и недостатков, причин и условий, способствовавших их совершению, а также предупреждению подобных нарушений в дальнейшем.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в контрольно-счетную комиссию в течение одного месяца со дня получения настоящего заключения.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. Ю. Рожнева