

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия.

В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии на 2020 год председателем КСК в МКУ «Администрации города Слободского» проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой».

По состоянию на 01.07.2020 представление КСК по проверке 2019 года исполнено на 80% (выполнены 20 из 25 предложений КСК), остаются на контроле предложения КСК в части проведения инвентаризации общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020-2022 годах, и территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования «город Слободской», актуализации и оформления паспортов благоустройства территорий, постановки на учет материальных запасов, образовавшихся в результате ремонтных работ.

В 2019 году на территории муниципального образования «город Слободской» в рамках реализации мероприятий ФСГС выполнены работы по благоустройству 9 дворовых и 5 общественных территорий, что составляет 100% от планируемых показателей. Объем выполненных и принятых Заказчиком работ по объектам ФСГС составил 16000,2 тыс. руб., в том числе: по средствам субсидии-15495,6 тыс. руб. или 100% от поступивших денежных средств. Согласно представленной информации и Актам выполненных работ (ф.КС-2) работы на объектах завершены Подрядчиками своевременно. Оплата произведена Заказчиком в полном объеме.

Объем финансирования, предусмотренный в бюджете города Слободского на реализацию мероприятий ФСГС в 2020 году, составил 15313,3 тыс. руб., в том числе: на выполнение работ по благоустройству детского парка им. А.С. Пушкина заключены 5 муниципальных контрактов на общую сумму 12349,3 тыс. руб., на выполнение работ по асфальтированию придомовой территории МКД – муниципальный контракт на сумму 1951,6 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2020 завершены работы Подрядчиком на территории детского парка им. А.С. Пушкина по 2 муниципальным контрактам на сумму 158,5 тыс. руб., срок выполнения работ по остальным контрактам установлен на август-сентябрь 2020 года.

В ходе проверки установлено соблюдение муниципальным образованием «город Слободской» в 2020 году условий предоставления субсидии, установленных Соглашением №33713000-1-2020-004 от 22.01.2020 с Министерством энергетики и ЖКХ Кировской области. Однако администрацией города допущено нарушение сроков исполнения обязательств по Соглашению, а именно: два муниципальных контракта на выполнение мероприятий по благоустройству общественных пространств заключены позднее 1 апреля текущего года, а также не соблюден срок

предоставления в Министерство положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости работ на объекте ФСГС.

В ходе мониторинга председателем КСК с участием специалиста администрации города был осуществлен выезд на 8 объектов ФСГС, на которых в 2019 году были выявлены дефекты (недоработки). Результаты визуального осмотра свидетельствуют об устранении недостатков на 4 объектах ФСГС, на остальных объектах, согласно ответу администрации города, выявленные дефекты не относятся к гарантийным случаям, а их появление произошло в ходе ненадлежащей эксплуатации объектов. Выездной проверкой вновь выявлены замечания к качеству работ на 2 объектах.

В ходе выездной проверки случаи выявленных дефектов на объектах ФСГС фиксировались (фотосъемка) специалистом администрации города для проведения в дальнейшем претензионной работы в рамках гарантийных обязательств по контрактам.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлено главе города Слободского, в Слободскую межрайонную прокуратуру.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. А. Бабинцева