

**Информация о результатах и принятых мерах по результатам
экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации
региональных (национальных) проектов»
за 1 полугодие 2025 года**

На основании плана работы контрольно-счетной комиссии города Слободского на 2025 год, председателем КСК проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» за 1 полугодие 2025 года.

В 2025 году в городе Слободском реализуется 2 национальных проекта: «Молодежь и дети» (федеральный проект «Педагоги и наставники») и национальный проект «Инфраструктура для жизни» (федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть»).

Объем средств, предусмотренных в 2025 году на реализацию региональных (национальных) проектов, составляет 95 680 264,00 руб.

Наибольший удельный вес в общем объеме ассигнований, направленных на реализацию региональных (национальных) проектов, приходится на федеральный проект «*Региональная и местная дорожная сеть*» - 79,1% (75 723 000,00 руб.). В рамках проекта проводятся работы по восстановлению изношенного верхнего слоя покрытия на автомобильных дорогах:

- по ул. Советской от ул. Первомайской до д. 115 и от д. 123 до ж/д переезда, протяженностью 2,940 км;
- по ул. Октябрьской от ул. Советской до ул. Рабочей, протяженностью 0,687 км;
- по ул. Вятской от ул. Рождественской до ул. Маршала Конева города Слободского Кировской области, протяженностью 0,805 км.

На федеральный проект «*Формирование комфортной городской среды*» приходится 18,7% (17 887 914,00 руб.). В рамках проекта проводятся работы:

- 1) По устройству линий наружного освещения:
 - на ул. Екатерининской от ул. Грина до ул. Первомайской;
 - на ул. Железнодорожной от д. 27 а до д. 25;
 - на ул. Герцена от д. 58 до д. 92, по пер. Ковырзина от пер. Дубинина до д. 16, по ул. Ст. Халтурина от ул. Загородной до д. 54;
 - на ул. Кедровой от ул. Городищенской до ул. Вокзальной.
- 2) По устройству тротуаров по:

- ул. Кедровой от ул. Городищенской до ул. Вокзальной по нечетной стороне;

- ул. Рождественской от ул. Грина до ул. А.С. Пушкина по четной стороне;

- ул. Рождественской от ул. К. Маркса до ул. Свободы по нечетной стороне.

3) Ремонту тротуаров по:

- пр. Гагарина от д. 1 до д. 21 по нечетной стороне;

- ул. Красноармейской от ул. Никольской до ул. Ст. Халтурина по четной стороне;

4) ремонту лестничного марша на перекрестке ул. Грина и ул. Рождественской с нечетной стороны.

5) Ремонту придомовой территории по пр. Гагарина, д.2, ул. Грина, д.32, пр. Гагарина, д.4.

6) Произведена поставка малых архитектурных форм

Наименьший удельный вес в общем объеме ассигнований направлен на реализацию федерального проекта *«Педагоги и наставники»* - 2,2% (2 069 350,00 руб.). Проект направлен на обеспечение деятельности и ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях города Слободского.

Фактические расходы за 1 полугодие 2025 года составили 71 751 126,36 руб. или 75% от уточненного объема ассигнований. Не израсходовано ассигнований на сумму 23 929 137,64 руб.

Наибольшее исполнение по расходам сложилось в рамках реализации федерального проекта *«Региональная и местная дорожная сеть»* - 83,4% от плана (63 141 940,51 руб.).

Исполнение по расходам в рамках реализации проектов *«Формирование комфортной городской среды»* и *«Педагоги и наставники»* составило 43,1% (7 707 495,49 руб.) и 43,6% (901 690,36 руб.) соответственно.

В ходе мониторинга установлено нарушение условия предоставления субсидии из областного бюджета, предусмотренное соглашением, в части отсутствия проведения строительного контроля при выполнении работ.

В 1 полугодии 2025 года нарушений поставщиками установленных муниципальными контрактами сроков выполнения работ (поставки товаров) не установлено.

За 6 месяцев 2025 года Администрацией допущены нарушения законодательства о закупках в части несвоевременной оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам (2 случая со сроком нарушений на 1 календарный день). За несвоевременную оплату штрафные санкции Администрации не предъявлялись, в связи с чем неэффективных расходов в связи с их выплатой не установлено.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия адрес главы города Слободского направлено заключение с предложением о рассмотрении заключения и принятии мер.

В установленные сроки в Контрольно-счетную комиссию поступил ответ, согласно которому информация об отмеченных нарушениях и недостатках, а также причинах и условиях, способствовавших их совершению, рассмотрена ответственными лицами и принята к сведению.

По итогам рассмотрения заключения должностным лицам администрации города Слободского рекомендовано принять меры по дальнейшему недопущению выявленных нарушений, усилить контроль за ходом реализации региональных (национальных) проектов.

К дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечено одно должностное лицо.

Материалы проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру.

Председатель контрольно-счетной
комиссии города Слободского

Н. Ю. Рожнева